

Druckprüfungsprotokoll

Für eine Gasinstallation Erdgas mit dem **Prüfmedium Druckluft oder Inertgas**

Bauvorhaben:

.....

Auftraggeber vertreten durch:

Auftragnehmer vertreten durch:

Versorgungssystem: ☐ Mapress Edelstahl Gas ☐ Mapress Kupfer Gas

Max. zulässiger Betriebsdruck:mbar

Prüfmedium: ☐ ölfreie Druckluft ☐ Stickstoff ☐

Die Gasleitung wurde ☐ als Gesamtleitung ☐ in ____ Teilabschnitten geprüft

☐ Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen, Kappen oder Blindflanschen verschlossen

Gasinstallation < 100 mbar (Niederdruck)

☐ Belastungsprüfung

Die Armaturen sind:

- ☐ ausgebaut
- ☐ eingebaut (Nenndruck \geq Prüfdruck)
- ☐ Prüfdruck 1 bar aufbringen
- ☐ Prüfzeit 10 min
- ☐ Der Prüfdruck ist während der Prüfzeit nicht gefallen

☐ Dichtheitsprüfung

- ☐ Die Armaturen sind eingebaut
- ☐ Prüfdruck 150 mbar aufbringen
- ☐ Prüfzeit gemäss Tabelle
- ☐ Der Prüfdruck ist während der Prüfzeit nicht gefallen

	Leitungsvolumen	Anpassungszeit	Mind. Prüfzeit
<input type="checkbox"/>	< 100 l	10 min	10 min
<input type="checkbox"/>	$\geq 100 \text{ l} < 200 \text{ l}$	30 min	20 min
<input type="checkbox"/>	$\geq 200 \text{ l}$	60 min	30 min

☐ Das Rohrleitungssystem ist fachgerecht geprüft und dicht

Gasinstallation > 100 mbar \leq 1 bar (Mitteldruck)

☐ Kombinierte Belastungs- und Dichtheitsprüfung

- ☐ Die Armaturen sind eingebaut (Nenndruck \geq Prüfdruck)
- ☐ Prüfdruck 3 bar aufbringen
- ☐ Temperatenausgleich 180 min
- ☐ Prüfzeit ≥ 120 min
- ☐ Der Prüfdruck ist während der Prüfzeit nicht gefallen

☐ Das Rohrleitungssystem ist fachgerecht geprüft und dicht

.....
Ort

.....
Datum

.....
(Der Auftraggeber, bzw. Vertreter)

.....
(Der Auftragnehmer, bzw. Vertreter)